

สถานะภาพปัจจุบัน

โครงการความร่วมมือด้าน

รถไฟ ระหว่างไทย-จีน

ปี 2564

253 กม. วงเงิน 179,413 ล้านบาท
14 สัญญาเปิดให้บริการ ปี 69



30 มิถุนายน 2564

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 สัญญา



สัญญา 1-1 งานโยธา
ช่วงกลางดง - ปางอโศก
ความก้าวหน้า 100%

อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6 สัญญา



สัญญา 2-1
งานโยธา ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก
แผนงานสะสม 100%
ผลงานสะสม 64.93% ล่าช้ากว่าแผน 35.07%



สัญญาที่ 3-2
งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคอง
เริ่มงาน 19 เม.ย. 64 แผนงานสะสม 0.06%
ผลงานสะสม 0.056% ล่าช้ากว่าแผน 0.004%



สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับ
ช่วงบันไดม้า - ลำตะคอง
เริ่มงาน 19 ก.พ.64 แผนงานสะสม 0.25%
ผลงานสะสม 0.10% ล่าช้ากว่าแผน 0.15%



สัญญาที่ 3-4 ช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว
และกุดจิก - โคกกรวด
เริ่มงาน 26 ม.ค.64 แผนงานสะสม 0.70%
ผลงานสะสม 1.74% เร็วกว่าแผน 1.04%



สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับช่วง
โคกกรวด - นครราชสีมา
เริ่มงาน 26 ม.ค.64 แผนงานสะสม 0.611%
ผลงานสะสม 0.259% ล่าช้ากว่าแผน 0.352%



สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับช่วง
สระบุรี - แก่งคอย
เริ่มงาน 19 ก.พ.64 แผนงานสะสม 0.81%
ผลงานสะสม 0.79% ล่าช้ากว่าแผน 0.79%

ลงนามสัญญาจ้าง/อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง จำนวน 3 สัญญา

สัญญาที่ 4-3 ช่วงนวนคร - บ้านโพ
ระยะทาง 23.00 กม. ลงนามสัญญาจ้างแล้ว วันที่ 29 มี.ค.64

สัญญาที่ 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงรakovน้อย
ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

สัญญาที่ 4-6 ช่วงพระแก้ว - สระบุรี
ระยะทาง 31.60 กม. ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

อยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา จำนวน 4 สัญญา

สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย - กลางดง
และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

ระยะทาง 30.21 กม.

สัญญาที่ 4-1 ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง
ระยะทาง 15.21 กม.

สัญญาที่ 4-2 ช่วงดอนเมือง - นวนคร
ระยะทาง 21.80 กม.

สัญญาที่ 4-5 ช่วงบ้านโพ - พระแก้ว
ระยะทาง 13.30 กม.

สัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด

การดำเนินการออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สัญญา 2.2 การควบคุมงานก่อสร้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามกับรัฐวิสาหกิจจีน
(CRDC และ CRIC) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60 ผู้รับจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

สัญญา 2.3 งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้มีการ ลงนามในสัญญา 2.3
โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 64 เดือน
(สิ้นสุดสัญญา : กุมภาพันธ์ 2569)

ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 10 สัญญา